

生产建设项目水土保持监测季度报告

(2021 年第 2 季度)

生产建设项目名称：40 万头生猪养殖一体化项目一期工程

水土保持监测单位：山西青川鸣秀环保科技有限公司

总监测工程师：_____

2021 年 7 月 10 日

生产建设项目水土保持监测季度报告三色评价得分表

监测时段：2021 年第 2 季度

生产建设项目名称	万荣温氏畜牧有限公司 40 万头生猪养殖一体化项目一期工程		
监测单位	山西青川鸣秀环保科技有限公司	填表人姓名	李昇
总监测工程师	李江杰	填表人电话	17303590102
主体工程进度	本季度完成项目办公生活区、生产区、进场道路区所有剩余绿化工作。		
三色评价结论	绿色 ☒	黄色 ☐	红色 ☐
评价指标	分值	得分	
合计	100	100	
机构人员	2	2	
方案和设计	4	4	
问题整改	3	3	
成果公开	4	4	
资料管理	2	2	
弃渣堆放位置	8	8	
弃渣堆置方式和分层碾压	4	4	
弃渣场拦挡及截排水设施布设	8	8	
乱弃土石渣	10	10	
扰动范围控制	10	10	
表土剥离与保护	7	7	
临时措施	8	8	
工程措施	10	10	
植物措施及覆盖率	10	10	
水土流失状况	10	10	

万荣温氏畜牧有限公司 40 万头生猪养殖一体化项目一期工程

2021 年第 2 季度水土保持监测季度报告表

监测时段：2021 年 4 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

项目名称			万荣温氏畜牧有限公司 40 万头生猪养殖一体化项目一期工程			
建设单位联系人及电话	联系人：祝卫国 电话：17835348896		监测项目负责人（签字）： 2021 年 7 月 10 日		建设单位（盖章）： 2021 年 7 月 10 日	
填表人及电话	填表人：李昇 电话：17303590102					
主体工程进度	本季度完成项目办公生活区、生产区、进场道路区所有剩余绿化工作。					
指标				设计总量	本季度新增	累计
扰动土地面积 (hm ²)	合计			18.426	1.39	18.426
	办公生活区			2.8	0.50	2.8
	生产区			15.12	0.80	15.12
	供电线路区			0.011	/	0.011
	进场道路区			0.495	0.09	0.495
弃土（石、渣） 情况（万 m ³ ）	合计			/	/	/
	弃土场			/	/	/
	渣土保护率			/	/	/
损坏水土保持设施数量（hm ² ）				18.426	1.39	18.426
水土保持工程 进度	工程措施	办公生活区	土地整治（m ² ）	10000	/	10000
			绿化覆土（m ³ ）	3000	/	3000
		生产区	排水沟（m）	1250	/	1250
			表土剥离（m ³ ）	10500	/	10500
			土地整治（m ² ）	25000	/	25000
			绿化覆土（m ³ ）	7500	/	7500
			进场道路区	排水沟（m）	900	/
		土地整治（m ² ）		1800	/	1800
	植物措施	办公生活区	绿化（m ² ）	10000	5000	5000
		生产区	绿化（m ² ）	25000	8000	8000
		进场道路区	栽植油松（棵）	225	225	225
	临时措	办公生活区	基坑截水沟（m）	400	/	400
		生产区	临时排水沟（m）	270	/	270
			临时沉沙池（个）	1	/	1

	施		临时苫盖（m ² ）	4620	/	4620
			编织袋挡墙（m）	270	/	270
水土流失影响因子	降雨量（mm）				323	
	最大 24 小时降雨（mm）				185	
	最大风速（m/s）				4.5	
土壤流失量（t）					174.02	
水土流失危害事件	无					
存在问题及建议	存在问题：无 建议：无					