

威远县人民医院传染病病区建设项目

水土保持监测季度报告表

(2023 年第一季度)

第 6 期


建设单位：威远县人民医院

编制单位：四川百源工程勘察设计有限公司

2023 年 4 月

生产建设项目水土保持监测季度报告表

监测时段：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 3 月 31 日

项目名称		威远县人民医院传染病病区建设项目				
建设单位联系人及电话		付根成 0832-8236334	监测项目负责人 (签字) 		生产建设单位 (盖章)	
填报人及电话		邓光平 13908180508	年 月 日		年 月 日	
主体工程进度			本项目于 2021 年 8 月开工建设，截止 2023 年 3 月 31 日，项目已完主体结构和外部装饰，目前正在进行内部装饰和设备设施安装。			
指标			设计总量	本季度	累计	
扰动地表面积 (hm²)	合计		1.81	0	1.81	
	建构筑物区		0.30	0	0.30	
	道路广场区		0.60	0	0.60	
	景观绿化区		0.49	0	0.49	
	施工道路区		0.42	0	0.42	
取土 (石、料) 场数量 (个)			/	/	/	
弃土 (石、渣) 场数量 (个)			/	/	/	
水土保持工程进度	工程措施	建构筑物区	雨水管 (m)	78	0	78
		道路广场区	雨水管 (m)	314	0	314
			雨水口 (个)	20	0	0
			植草砖铺装 (m²)	1120	0	0
	景观绿化区	覆土 (万 m³)	0.30	0	0	
		植物措施	景观绿化区	景观绿化 (m²)	4867	0

临时措施	道路广场区	临时截排水沟（m）	565	0	470	
		沉沙池（个）	2	0	1	
		洗车槽（个）	0	0	1	
		密目网苫盖（m ² ）	4000	500	3400	
	景观绿化区	密目网苫盖（m ² ）	5000	700	4100	
	施工道路区	临时排水沟（m）	340	0	350	
		沉沙池（个）	2	0	2	
		密目网苫盖（m ² ）	1000	0	1100	
	水土流失影响因素因子	降雨量（mm）	27.7			
		最大 24 小时降雨（mm）	8.6（2023 年 3 月 12 日）			
最大风速（m/s）		11.5（2023 年 3 月 11 日）				
土壤流失量（t）		1				
水土流失危害事件		无				
监测工作开展情况		本季度对项目现场进行了实地调查监测，水土保持监测方法主要有资料收集、实地调查、无人机拍摄等，监测内容包括施工进度情况、扰动土地情况、土壤流失情况和各项水保措施落实情况。				
存在问题与建议		问题： 1、临时堆土未采取防护措施。 2、建筑垃圾随意堆放，未及时清理。 建议： 1、施工单位应及时对临时堆土采取临时苫盖措施，及时清理建筑垃圾，不得随意堆放。 2、及时跟进项目区内各项水土保持措施的施工进度，落实各项水土保持措施，防止项目区内产生严重的水土流失。				

	3、建设单位应加强施工单位的管理，强化水土保持防治责任，已经布设的水土保持措施，应加强管理和维护。
--	--